

Проектирование и
строительство
объектов
электроэнергетики

Общество с ограниченной
ответственностью
«СМК»
(ООО «СМК»)

109004, г. Москва, Большой Факельный
переулок, д.3, стр.2.
post@s-m-k.pro / +7 499 288 00 98
ИНН 7130031154 / КПП 710401001
ОГРН 1167154074570



Член СРО Ассоциации проектных компаний
«Межрегиональная ассоциация
проектировщиков»
СРО-П-027-18092009 от 31.01.2018

Заказчик: МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

Объект: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект организации строительства ТП
290729/ПС-22-ТП-ПОС

МОСКВА 2025

Проектирование и
строительство
объектов
электроэнергетики

Общество с ограниченной
ответственностью
«СМК»
(ООО «СМК»)

109004, г. Москва, Большой Факельный
переулок, д.3, стр.2.
post@s-m-k.pro / +7 499 288 00 98
ИНН 7130031154 / КПП 710401001
ОГРН 1167154074570



Член СРО Ассоциации проектных компаний
«Межрегиональная ассоциация
проектировщиков»
СРО-П-027-18092009 от 31.01.2018

Заказчик: МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

Объект: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект организации строительства ТП

290729/ПС-22-ТП-АС

Заместитель

генерального директора



Прошин Н.Н.

идентификационный номер НОПРИЗ – ПИ-080202

Главный инженер проекта

Сергеев А.А.

МОСКВА 2025



22 Район

№ И-25-00-341476/125/МС

« _____ » _____ 20 ____ г.

**Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств**

Московский фонд реновации жилой застройки

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий, расположенных по адресам: город Москва, район Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3; Феодосийская ул., д. 5; Феодосийская ул., д. 7).**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий, расположенных по адресам: город Москва, район Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3; Феодосийская ул., д. 5; Феодосийская ул., д. 7), г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Бутово, ул. Феодосийская, земельный участок 7 (ул. Феодосийская, вл. 7) (Юго-Западный административный округ).**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **511,1 кВт (ВРУ 1 (жилая часть, в т.ч. ВРУ ИТП – 19,4 кВт, ШР-КП МПТЦ – 33,1 кВт) – 298,4 кВт; ВРУ 2 (БКТ+ЦИН) – 91,6 кВт; ВРУ 3 (автостоянка) – 121,1 кВт).**
4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий.
7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
 - 7.1. 1-4 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4кВ № нов. (от ВРЩ № 1, в т.ч. ИТП 19,4 кВт (ВРЩ № 4), ШР-КП МПТЦ – 33,1 кВт) – 298,4 кВт.
 - 7.2. 5-6 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4кВ № нов. (от ВРЩ № 2) – 91,6 кВт.
 - 7.3. 7-8 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4кВ № нов. (от ВРЩ № 3) – 121,1 кВт.
8. Основной источник питания: **ПС 220 кВ Бутово № 859 220/110/20/10/10 кВ.**
9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:
 - 10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (нов. ТП-10/0,4 кВ № нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора мощностью по 400 кВА. Размещение ТП выполнить на территории земельного участка Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП.

10.1.2. Выполнить телемеханизацию и АИИС КУЭ нов. ТП-10/0,4 кВ № 2 в соответствии с типовыми техническими решениями, утвержденными в МКС – филиале ПАО «Россети Московский регион», и в объеме ТС, ТИ, ТУ, согласованными с техническими службами МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». Организовать основной и резервный каналы связи, арендованные у операторов связи, имеющих подключение к технологической сети передачи данных МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». Тип и эксплуатационные характеристики необходимо согласовать с техническими службами МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

10.1.3. Строительство 2 РКЛ 10 кВ от нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. луч А до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № № 21782 - ТП-10/0,4 кВ № 24478 луч А. Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,16 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,025 км (строительство КЛ-10кВ в блоках при пересечении въездов автотранспорта вдоль адресного ориентира – ул. Феодосийская, вл. 7);
- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,025 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,11 км.

10.1.4. Строительство 2 РКЛ 10 кВ от нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. луч Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № № 21782 - ТП-10/0,4 кВ № 24478 луч Б. Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,16 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,025 км (строительство КЛ-10кВ в блоках при пересечении въездов автотранспорта вдоль адресного ориентира – ул. Феодосийская, вл. 7);
- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,025 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,11 км.

10.1.5. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРЩ-0,4 кВ № 1 луч А. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,1 км;

10.1.6. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРЩ-0,4 кВ №1 луч Б. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,1 км.

10.1.7. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4 кВ № 2 до ВРЩ-0,4 кВ №2. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,1 км.

10.1.8. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4 кВ № 2 до ВРЩ-0,4 кВ №3. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,1 км.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Отсутствуют.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Отсутствуют.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Строительство 4-х новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя (место установки оборудования определить проектом).

11.1.2. ВРЩ-0,4 кВ ИТП рекомендуется подключить от сети ВРЩ-0,4 кВ № 1.

11.1.3. Нагрузку распределить равномерно (в рамках границ балансовой принадлежности).

11.1.4. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети 0,4 кВ Заявителя, работающих отдельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме эксплуатации.

11.1.5. Предоставить земельный участок для размещения нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. ПАО «Россети Московский регион» на свободной от инженерных коммуникаций площадке.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией, указанной в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии, размещенной на сайте ПАО «Россети Московский регион» (<http://utp.rossetimr.ru/>).

11.4. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ не выше 0,35 ($\tan \varphi$ меньше или равно 0,35)

11.5. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом ПАО «Россети Московский регион»

11.6. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО «Россети Московский регион».

11.7. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внеплановых отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Московский регион», с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом ПАО «Россети Московский регион» при участии Заявителя и после подписания акта осмотра (обследования).

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № **МС-22-302-88078(333680)** от **13 октября 2022 г.** об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Вариант цены (тарифа): **одноставочный тариф дифференц. по двум зонам суток.**

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: **многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по двум зонам суток.**

12.7. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения **дополнительного соглашения к договору** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

12.9. Ранее выданные ТУ № И-24-00-585524/125/МС аннулируются.

<u>ПОДПИСАНО</u> <u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u> <u>922e5a33</u> <u>Директор департамента инженерного</u> <u>обеспечения технологического</u> <u>присоединения филиала ПАО «Россети</u> <u>Московский регион» - Московские</u> <u>кабельные сети</u> <u>С.С.Горностаев</u>

Проектирование и
строительство
объектов
электроэнергетики

Общество с ограниченной
ответственностью
«СМК»
(ООО «СМК»)

109004, г. Москва, Большой Факельный
переулок, д.3, стр.2.
post@s-m-k.pro / +7 499 288 00 98
ИНН 7130031154 / КПП 710401001
ОГРН 1167154074570



СМК

Исх. № 3236.
от 05 августа 2025 г.

И. о. заместителя директора
по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети
Челнакову А.И.

Уважаемый Андрей Игоревич!

ООО «СМК» по заказу МКС-филиал ПАО «Россети Московский регион» выполняет проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по договору №290729/ПС-22: «Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7».

Прошу Вас рассмотреть и согласовать Том «Проект организации строительства ТП» Шифр: 290729/ПС-22-ТП-ПОС.

Приложения:

1. Том «Проект организации строительства ТП»

Шифр: 290729/ПС-22-ТП-ПОС

- 1экз.

Главный инженер проекта

Сергеев А. А.

от 06 АВГ 2025
на №3236

№ *мкс/042/1524*
от 05.08.2025

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети

Российская Федерация, 115035,
г. Москва, ул. Садовническая, д. 36
Тел.: +7 (495) 669 0300
mks@rossetimr.ru, www.rossetimr.ru

Главному инженеру проекта
ООО "СМК"

А.А. Сергееву

И. о. заместителя директора по
капитальному строительству
филиала Московские кабельные сети

А.И. Челнакову

О согласовании РД
по титулу Строительство ТП-10/0,4кВ с
тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-
10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ
направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 -
ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-
0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ
№1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва,
ул.Феодосийская, з/у 7 (0,8 МВА; 1,44
км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие))

Уважаемый Алексей Александрович!

Рассмотрев электронную версию рабочей документации «290729/ПС-22-ТП-ПОС Проект организации строительства ТП» по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 (0,8 МВА; 1,44 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие)), сообщаю, что филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети согласовывает представленную документацию.

Заместитель главного инженера по
эксплуатации



Е.И. Мироненко

П.Н. Малахов
(495)423-87-66, 2201

Согласовано			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист	НАИМЕНОВАНИЕ	Примечание
2	Содержание	
3	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
4-10	Пояснительная записка	
11	Ситуационный план. М 1:2000	
12	Стройгенплан. М 1:500	
13-14	Ведомость объемов работ (строительство ТП)	

						290729/ПС-22-ТП-ПОС			
						Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6 кВ от врезки в 2КЛ-6кВ направлением РТП № 580 - ТП № 2425 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч ПИР Адрес: г.Москва, Шелепихинская наб., д.2А, с.3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект организации строительства ТП	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Понкратов			08.21		Р	2	
Проверил		Сончик			08.21				
Н.Контр.		Бурячок			08.21	Содержание	ООО «СМК»		

Согласовано			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
ПУЭ. Издание 7	Правила устройства электроустановок	
СНиП 3.05.06-85	Строительные нормы и правила «Электротехнические устройства»	
ГОСТ Р 21.1101-2013	Основные требования к проектной и рабочей документации	
Прилагаемые документы		
	ТУ ПАО «Россети Московский регион»	На 4-х листах
	Выписка СРО	На 3-х листах

						290729/ПС-22-ТП-ПОС			
						Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6 кВ от врезки в 2КЛ-6кВ направлением РТП № 580 - ТП № 2425 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч ПИР Адрес: г.Москва, Шелепихинская наб., д.2А, с.3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект организации строительства ТП	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Понкратов			08.21		Р	3	
Проверил		Сончик			08.21				
Н.Контр.		Бурячок			08.21				
						Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	ООО «СМК»		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту организации строительства ТП

Общая часть.

Настоящий проект разработан для стадии «рабочий проект» на основании принятых проектных решений с использованием:

- данных геодезических изысканий;
- геодезических планов М1:500 ГБУ «Мосгоргеотрест»;
- конструктивных и технологических решений.

До начала разработки проекта произведен осмотр трассы будущего строительства.

Проект организации строительства выполнен в соответствии с действующими требованиями экологических, санитарно-технических, противопожарных норм, СНиП, ГОСТами, ПУЭ, ПБ 03-428-02, СК 6101-05, ч. II «Дорожные конструкции для г. Москвы» и «Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве» утвержденными постановлением Правительства Москвы №857-ПП от 07.12.2004г., а также изменениями и дополнениями № 980-ПП от 6 декабря 2005г. к постановлению Правительства Москвы №857-ПП от 07.12.2004г., действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Строительная организация после получения утвержденной проектно-сметной документации, должна разработать проект производства работ (ППР) на основании решений, принятых в ПОС.

Пуско-наладочные работы на ТП проводятся субподрядной организацией «ИП Зарайский В.К» по договору СМК/ИП/ПНР-10/12-18 от 10.12.18г.

Технико-экономические показатели проекта.

1. Общая продолжительность строительства 1 мес.
2. Максимальная численность работающих 18 чел.

Характеристика условий строительства.

Участок строительства находится в Центральном административном округе г. Москвы, в районе Пресненский.

В объем работ входит:


- Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х630 кВА.

Способ доставки строителей к строительной площадке: служебная машина.

Размещение строителей на строительной площадке: выполнение бытового городка не требуется, т. к. строительство выполняется вахтовым методом.

Согласовано			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						290729/ПС-22-ТП-ПОС					
						Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6 кВ от врезки в 2КЛ-6кВ направлением РТП № 580 - ТП № 2425 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР Адрес: г.Москва, Шелепихинская наб., д.2А, с.3					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект организации строительства ТП Пояснительная записка			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Коновкин			07.25				Р	4	
Проверил		Сергеев			07.25						
Н.Контр.		Бурячок			07.25						

**Порядок и методы производства работ.
Организационно-технологическая схема строительства.**

Строительно-монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при строгом соблюдении «ПУЭ», «ПТБ» и «Правил производства земляных работ в г. Москве», в присутствии и при техническом надзоре представителя 2 района МКС-филиал ПАО «Россети Московский регион», представителей от собственников других коммуникаций и заинтересованных лиц.

Вызов представителей осуществлять за 24 часа до начала земляных работ.

Проектом организации строительства предусмотрен следующий порядок работ:

- Строительство новой БКТП:
 - ✓ Разработка котлована;
 - ✓ Устройство монолитной фундаментной плиты;
 - ✓ Монтаж объемных приемков и объемных блоков ТП;
 - ✓ Закладка труб для внешних КЛ и устройство внешнего контура заземления;
 - ✓ Обратная засыпка котлована и благоустройство территории, затронутой в ходе строительства.

Подготовительные работы.

До начала основных строительно-монтажных работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

- 1) Оформить разрешение (ордер) на право производства работ;
- 2) Смонтировать временные ограждения площадки строительства;
- 3) Установить при въезде на строительную площадку предупредительные знаки, информационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, заказчика и организации, проводящей работы, номера телефона, должности и фамилии производителя работ, даты начала и окончания строительства;
- 4) Организовать освещение от передвижных аккумуляторных светильников при работе в ночное время;
- 5) Выполнить завоз первоначального запаса строительных материалов и конструкций;
- 6) Провести расчистку места работ;
- 7) Выполнить геодезическую разбивку места строительства. Границы фундаментной плиты при переносе их в натуру закрепить специальными знаками с привязкой к постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом. Разбивку котлована в натуре производить по сводному геодезическому плану М 1:500;

Эти виды подготовки выполняются по мере перехода от одного этапа работ к другому.

Зоны работ обеспечиваются освещением (рабочим и сигнальным), охраной и противопожарным инвентарем.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна производиться в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1., СНиП 3.05.06–85 «Электротехнические устройства», СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве" (Постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004г. № 857-ПП)

До начала строительных работ необходимо выполнить геодезическую разбивку территории строительства. Ось трассы при переносе ее в натуру закрепляют специальными знаками с привязкой их к постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Эти виды подготовки выполняются по мере перехода от одного этапа работ к другому.						Лист
			Зоны работ обеспечиваются освещением (рабочим и сигнальным), охраной и противопожарным инвентарем.						
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна производиться в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1., СНиП 3.05.06–85 «Электротехнические устройства», СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве" (Постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004г. № 857-ПП)									
До начала строительных работ необходимо выполнить геодезическую разбивку территории строительства. Ось трассы при переносе ее в натуру закрепляют специальными знаками с привязкой их к постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом.									
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	290729/ПС-22-ТП-ПОС			
						5			

Разбивку трассы электрических сетей в натуре производить по сводному геодезическому плану М 1:500.

Строительная организация, по утвержденному проекту, разрабатывает проект производства работ (ППР) на основании принятых проектных решений.

До начала основных работ по строительству должны быть выполнены следующие подготовительные работы: подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами, согласно «Правилам подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве», утвержденными постановлением Правительства Москвы №857-ПП от 07.12.2004г, с целью уточнения глубины их заложения не реже, чем через 15 метров вдоль трассы и на всех углах поворота, и отмечены предупредительными знаками; зона работ ограждается типовым забором и установкой дорожных знаков по типовой схеме.

Асфальтобетонное покрытие до начала основных работ должно быть разобрано. Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, разобранное щебеночное основание и прочий строительный мусор, образующийся при производстве строительных работ, включая демонтированные бортовые камни (при наличии), должны быть вывезены на свалку.

Основные работы.

1. Выполнить работы по устройству котлована, песчаного основания под фундаментную плиту и фундаментной плиты в соответствии со СНиП 3.02.01-87; 3.03.01-87.

Разрабатываемый грунт складировается в отвал, если позволяет площадь зоны работ. Площадки складирования грунта организуются по согласованию с местными органами власти. Складирование материалов производится на расстоянии не менее 1 м от бровки. Строительный мусор, образовавшийся при производстве работ, вывозится на свалку.

Отрытый котлован должен быть освидетельствован представителями авторского надзора, технадзора, эксплуатирующей организации, совместно с представителями организации, занимающейся монтажными работами и имеющей государственную лицензию на осуществление такого вида деятельности. Результат освидетельствования фиксируется в четырехстороннем Акте освидетельствования скрытых работ.

2. Выполнить фундаментную плиту в соответствии с проектом архитектурно-строительной части ТП (254911-ТП-АС) с обязательной установкой закладных деталей для крепления объёмных прямков посредством электродуговой сварки.

3. Произвести тщательную инструментальную выверку отметок верха фундаментной плиты.

4. На песчаную подушку, выполненную поверх монолитной железобетонной фундаментной плиты, установить объёмные прямки с зазором 50 мм (строго следить за соблюдением этого размера) в соответствии с чертежами тома 254911-ТП-АС.

5. На прямки установить объёмные блоки.

6. Выполнить монтаж внешнего контура заземления в соответствии с чертежами тома 254911-ТП-ЭП и соединить его с внутренним контуром заземления ТП.

7. Выполнить монтаж труб для захода внешних КЛ в соответствии с чертежами тома 254911-ТП-АС.

8. После устройства внешнего контура заземления и подведения внешних кабелей выполнить герметизацию кабельных вводов.

9. Произвести обратную засыпку песчаным грунтом монолитной железобетонной фундаментной плиты и подземной части объёмных прямков.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист		
										290729/ПС-22-ТП-ПОС	6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Контроль качества строительно-монтажных работ.

Генподрядчик обязан обеспечить контроль качества строительства в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», раздел 6 «Контроль качества строительства. Надзор за строительством».

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и включает в себя:

- входной контроль рабочей документации, предоставленной заказчиком в соответствии со СНиП 12-01-2004, п.6.1.1;
- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, в соответствии со СНиП 12-01-2004, п.6.1.2;
- входной контроль применяемых материалов, изделий, в соответствии со СНиП 12-01-2004, п.6.1.3;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций, в соответствии со СНиП 12-01-2004, п.6.1.6;
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, в соответствии со СНиП 12-01-2004, п.6.2.

Результаты приемки работ, скрывааемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ, в соответствии со СНиП 12-01-2004, Приложение Б.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций, в соответствии со СНиП 12-01-2004, Приложение В.

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами установленной ими формы.

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

Техника безопасности.

Все строительные работы должны производиться в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть1. Общие требования. и со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть2. Строительное производство. и проектом производства работ (ППР), который разрабатывается строительной организацией и утверждается главным инженером.

Все материалы, детали, полуфабрикаты необходимо хранить в отведенном месте в надлежащем порядке.

При установке, монтаже (демонтаже), ремонте и перемещении строительных машин должны быть приняты меры, предупреждающие опрокидывание под действием ветра, собственного веса и по другим причинам.

Мероприятия по охране труда.

Охрана труда работающих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

Все работы по прокладке и переустройству кабелей должны выполняться в соответствии с требованиями:

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	290729/ПС-22-ТП-ПОС	Лист

-«Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве» утвержденными постановлением Правительства Москвы №857-ПП от 07.12.2004г.;

-«Правилами устройства электроустановок».

Пожарная безопасность.

При сооружении подземных выработок руководствуются требованиями Правил пожарной безопасности Российской Федерации, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения – огнетушителей, песка, воды, асбестового полотна для объекта – производится в соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ. Приложение 3.

Бытовые помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (табл. 1п.п.7.2, 9 НПБ 110-03).

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций.

На стадии ППР строительная организация должна разработать комплекс мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций в соответствии с «Правилами безопасности при строительстве подземных сооружений» ПБ 03-428-02 и СНиП 322-74.

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий. На стадии ППР строительной организацией должен быть разработан план ликвидации аварий (ПЛА).

Устройство асфальтобетонных покрытий.

После выполнения строительных работ, засыпки котлованов устраивается дорожная одежда, выполняемая из слоев, предусмотренных проектом.

Песчаный подстилающий слой завозится автотранспортом и разравнивается с уплотнением.

Бетонная смесь, предназначенная для укладки, должна соответствовать требованиям ГОСТ 8424-72. Укладка бетонной смеси производится в следующей технологической последовательности: профилировка выравнивающего слоя, установка устройств, определяющих ровность покрытия, установка элементов швов расширения и сжатия, а также краевой арматуры, сеток и каркасов; распределение бетонной смеси, ее уплотнение и отделка поверхности; уход за свежеложенным бетоном; устройство деформационных швов.

После уплотнения смеси отделку поверхности следует производить при помощи виброреек и брезентовых или резиновых лент. Бортовой камень устанавливается на бетонное основание, выдержанное в течение 7 суток. При работе в зимний период, влажность щебня не должна превышать 3%. Асфальтобетонное покрытие необходимо устраивать на сухом, чистом и непромерзшем основании. Укладку горячей асфальтобетонной смеси следует вести в сухую погоду при температуре воздуха от -10 градусов и выше. Укладку смеси вести асфальтоукладчиком. При укладке асфальтобетона полосами следует производить разогрев кромок смежных полос. Уплотнение асфальтобетонных смесей производить пневмокатками, а верхний слой - гладкими вальцовыми катками, весом до 20 т.

Объемы восстановления покрытий отражены в ведомости объемов строительных работ.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		
									Лист	
									8	

Благоустройство и озеленение.

По завершении всех строительно-монтажных работ приступают к благоустройству территории вне зоны застройки. Объемы восстановления покрытий отражены в ведомости объемов работ. В зоне застройки работы по благоустройству территории будут осуществлены после прокладки КЛ силами Заявителя.

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях.

Необходимые временные здания и сооружения принимаются передвижного и контейнерного типа в соответствии с «Табелем временных зданий и сооружений для энергетического строительства».

Потребность во временных зданиях и сооружениях бытового назначения определяется по расчетным нормативам на наибольшее количество рабочих в смену.

Для строительства кабельных линий ПОС-ом рекомендуется использовать мобильные бытовые помещения «на колесах». Место расположения уточнить в ППР.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ.

№ п/п	Наименование	Количество
1	2	3
1	Контора производителя работ	1 шт.
2	Гардеробная	1 шт.
3	Помещение для приема пищи и обогрева	1 шт.
4	Складское помещение	1 шт.
5	Туалет контейнерного типа	1 шт.
6	Накопительный бункер контейнерного типа для мусора и отходов	1 шт.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ, ТОПЛИВЕ И ВОДЕ.

№ п/п	Наименование	Количество
1	2	3
1	Топливо	1,0 т
2	Передвижные компрессоры	2 шт.
3	Кислород	100 м³
4	Вода	200 л/см.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	290729/ПС-22-ТП-ПОС	Лист 9
------	----------	------	--------	---------	------	---------------------	-----------

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ.**

№ п/п	Наименование	Количество
1	2	3
1	Автокран	1 шт.
2	Компрессорная станция	1 шт.
3	Автомобили-самосвалы	2 шт.
4	Грузовые автомобили	1 шт.
5	Каток	1 шт.
6	Кабельная машина	1 шт.
7	Кран манипулятор	1 шт.
8	Лебедка электрическая	1 шт.
9	Поливомоечная машина	1 шт.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ РАБОЧИХ КАДРОВ ПО ОБЪЕКТУ.

№ п/п	Наименование	Количество человек
1	2	3
1	Рабочих	15
2	ИТР, служащих	3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 10
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	290729/ПС-22-ТП-ПОС			

**Ведомость объемов работ по строительству
блочной комплектной трансформаторной подстанции**


№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи и спец.	Расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительные и земляные работы							
1.		Разработка грунта для устройства котлована	м³	140,46	АС л.19,20	$V=1/3 \cdot h_1 \cdot (S_1 + \sqrt{(S_1+S_2)+S_2})$	
2.		Перевозка грунта из-под зданий и коммуникаций на 50 км	м³	89,42		Вобщ-Vзасыпка	
3.		Устройство песчаной подушки под фундаментную плиту	м²	28,96	АС л.19,20	$V_1=1/3 \cdot h_{песч} \cdot (S + \sqrt{(S \cdot S') + S'}) = 1/3 \cdot 0,6(40,16 + \sqrt{(40,16 \cdot 72,45) + 72,45})$	
4.		Устройство цементной стяжки, раствор М-100	м²	34,50	АС л.19,20	$S_{1.2} = (5,05 + 2 \cdot 0,35)(6 + 2 \cdot 0,275)$	Толщина – 50 мм
5.		Устройство фундаментной плиты:					
		Бетон В25 F200 W8	м³	11,3	АС л.18	$V = (5,05 + 2 \cdot 0,35) \cdot (6 + 2 \cdot 0,275) \cdot 0,3$	К _{упл} =1,015
		Арматура АIII, d=16 мм	кг	1190	АС л.18		
		Арматура АIII, d=10 мм	кг	64,449	АС л.18		
6.		Устройство оклеечной гидроизоляции фундаментной плиты	м²	52,06		$SA-B = S_{низ} + S_{бок. A-B} + S_{бок. 1-2} + S_{1-2} + SA-B = (5,75 \cdot 6,55) + (2 \cdot 5,75 \cdot 0,3) + (2 \cdot 6,75 \cdot 0,3) + (2 \cdot 6,75 \cdot 0,3) + (2 \cdot (5,75 - 0,3 - 0,3) \cdot 0,3)$	в 2 слоя
7.		Обратная засыпка котлована грунтом	м³	51,04		Вобщ- Vтп- Vпесч.подушка- V цемент.песч.стяжка- Vбет.подготовка- Vплита- Vвыр.слой.песка= 140,46-42,42-28,96-2,81-2,42-11,30-1,52	

Монтажные объемных прямков

8.		Устройство выравнивающего слоя из песка	м³	1,51	АС л.19		Толщина – 50 мм
9.		Монтаж объемных прямков (в комплекте с	шт.	2	АС л.3		Масса – 10,5 т

290729/ПС-22 -ТП-ПОС

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782-ТП-10/0,4кВ №24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект организации строительства ТП		
Разраб.	Федоров		04.25					
Проверил	Сергеев		04.25			Ведомость объемов работ на ТП		
Н.Контр.	Прошин		04.25					
						Стадия	Лист	Листов
						Р	11	
						ООО «СМК»		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

		маслоприемником)					
10.		Пробивка отверстий под а/ц трубы, d=150 мм	шт.	3	АС л.16		
11.		Пробивка отверстий под а/ц трубы, d=100 мм	шт.	8	АС л.16		
12.		Монтаж а/ц труб, d=150 мм	м.	21,7	АС л.16		
13.		Монтаж а/ц труб, d=100 мм	м.	70	АС л.16		
14.		Установка заглушек на резервные трубы d=150 мм	шт.	8	АС л.16, л.		
15.		Установка заглушек на резервные трубы d=100 мм	шт.	38	АС л.16, л.		
16.		Заделка отверстий в объемных приямках после монтажа труб	шт.	11	АС л.16		Раствор М-100
17.		Заделка стыков между приямками кирпичом	м³	0,045	АС л.15		
18.		Оштукатуривание стыков между приямками	м²	0,45	АС л.15		
19.		Гидроизоляция стыков между приямками обмазочной гидроизоляцией	м²	0,45	АС л.15		
20.		Гидроизоляция стыков между приямками оклеечной гидроизоляцией	м²	0,45	АС л.15		в 2 слоя
21.		Гидроизоляция стен приямка по периметру подземной части оклеечной гидроизоляцией	м²	41,34	АС л.14	$S_{\Sigma \text{гидр.из}} = (LA-B \cdot 2 \cdot \text{нокл.стен}) + (L1-2 \cdot 2 \cdot \text{нокл.стен}) + (0,3 \cdot LA-B \cdot 2) + (0,3 \cdot L1-2 \cdot 2) = (5,05 \cdot 2 \cdot 1,55) + (6 \cdot 2 \cdot 1,55) + (0,3 \cdot 5,05 \cdot 2) + (0,3 \cdot 6 \cdot 2)$	в 2 слоя
22.		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 70 т	ма ш. ч	8	ТП-ПОС л.17		

МОНТАЖ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

23.		Монтаж объемных колпаков с панелью пола ОК-ЕС-ДВ	шт.	2	АС л.3		масса с оборудованием ~21,5 т
24.		Монтаж лестниц	шт.	2	АС л.11		Масса лестницы – 18,15 кг
25.		Монтаж козырьков	м²	1,75	АС л.8		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

										Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					12

290729/ПС-22 -ТП-ПОС


38.		Монтаж вертикальных заземлителей, сталь угловая 50х50х5 мм	шт.	16	ЭР л.22									
УСТРОЙСТВО ГЛУБИННОГО ЭЛЕКТРОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ														
39.		Шнековое бурение скважины под заземлитель	м.	40	ЭР л.24	n(кол-во гл.заземлителей)*L(длин у гл.заземлителя)	4х10 м							
40.		Устройство глубинного заземлителя из стальной трубы d=100 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт.	4	ЭР л.24		Длина трубы – 10 метров							
41.		Монтаж медного провода МГ-1х50 (1х25)	м.	50	ЭР л.24									
42.		Засыпка отрезка глубинного заземлителя длиной 1,5 м графитом	кг.	28	ЭР л.24									
43.		Засыпка отрезка глубинного заземлителя длиной 1,5 м солью	кг.	36	ЭР л.24									
УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ВОКРУГ ТП														
44.		Устройство выравнивающего песчаного слоя	м ³	3,92	АС л.20		Толщина слоя – 15 см							
45.		Устройство щебеночного основания	м ²	26,10	АС л.20		Толщина слоя – 5 см							
46.		Укладка асфальта мелкозернистого	м ²	26,10	АС л.20		Толщина слоя – 5 см							
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ														
47.		ПНР БКТП	объ ект	1										
48.		Автолаборатории	ма ш.- ч.	8										
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата														
														Лист
								290729/ПС-22 -ТП-ПОС						14

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Экспликация зданий и сооружений

N поз.	Наименование	Площадь, м ²
1	Новая ТП	30,00

Геологический индекс	Абс. отметка подошвы слоя, м	Глубина подошвы, м	Мощность слоя, м	Номер ИГЭ	Описание грунтов	Грунтовые воды	
						появление, м	установление, м
tQIV	180,30	1,90	1,90	1	Насыпной грунт суглинки серовато-коричневые, неоднородные, перемешанные, с линзами песка разной крупности, с включением строительных отходов до 10%, грунт слежавшийся, tQIV		
gQIIms	178,00	4,20	2,30	3	Суглинок серовато-коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с редкими прослоями песка ср. крупности, с вкл. до 10-15%, gQIIms		
K1	176,50	5,70	1,50	4	Глина розовато-серая, сиреневато-серая, пылеватая, слоистая, тугопластичная, K1		
K1	175,10	7,10	1,40	5	Песок мелкий линзами до пылеватого, беловато-серый, кремово-серый, средней плотности, средней степени водонасыщения, слюдистый, существенно кварцевый, K1		
K1	168,60	13,60	6,50	5a	Песок мелкий линзами до пылеватого, беловато-серый, кремово-серый, плотный, средней степени водонасыщения, слюдистый, существенно кварцевый, K1		
K1	167,20	15,00	1,40	5a	Песок мелкий линзами до пылеватого, беловато-серый, кремово-серый, плотный, водонасыщенный, слюдистый, существенно кварцевый, K1	1 в.г. 13,60 ----- 168,60	13,60 ----- 168,60



Границы ТП
Границы подъездной дороги

Данный топографо-геодезический план смонтирован в электронном виде из заказа №3/3462-25 от 06.06.25г. выданного ГБУ "Мосгоргеотрест" и является его точной копией. Геоподоснова не изменялась.

ГИП


Алекс

Сергеев А.А.

3/3462-25-ИГДИ						Шифр №290729/ПС-22					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наименование объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий, расположенных по адресам: город Москва, район Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3, Феодосийская ул., д. 5, Феодосийская ул., д. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Бутово, ул. Феодосийская, земельный участок 7 (ул. Феодосийская, вл. 7) (Юго-Западный административный округ)»					
Разработал						Заказчик: ООО "ПКБ "Монолит"					
Полевые работы	Семенов А. А.			06.06.25		Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Бутово, улица Феодосийская, земельный участок 7 (Феодосийская ул., влд. 7, к. 1)					
Камерал. работы	Воронова О. А.			06.06.25		Номенклатура: В-ХИ-06-09, В-ХИ-06-10					
Подзем. работы	Седова А. М.			06.06.25		И					
Коррект. топогр.	Корпусова С. В.			06.06.25		Лист 2					
Коррект. подзем.	Рыжкова Л. А.			06.06.25		Листов 2					
ЛГР (Кр.лин.)	Черепанова Е. А.			06.06.25		ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)					
Дубликат кр.отм.	Петрунина М. Д.			06.06.25		МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест"					
						Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 – ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7					
						Электроснабжение.					
						Посадка ТП. М 1:500					
						СМК					

4 КЛ 10 кВ, АПВПуэ 3(1х120/35), L=130 м, ТП нов
– место врезки в КЛ напр. ТП 21782 – ТП 24478

ТП нов.
Территория Фонда Реновации



2 КЛ 0,4 кВ, АПВБШн(э) 4х120,
ТП нов – ВРЩ 2, L=115 м

4 КЛ 0,4 кВ, АПВБШн(э) 4х150,
ТП нов – ВРЩ 1, L=74 м

2 КЛ 0,4 кВ, АПВБШн(э) 4х150,
ТП нов – ВРЩ 3, L=71 м

Территория ГБУ Жилищник
района Северное Бутово

Место врезки в сторону ТП 21782, ТП 24478

Согласовано

Гл. спец.

Инв. N подл. Подл. и дата Взам. инв. N

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подл.	Дата
Разраб.		Кабачек			2024
Проверил		Бурячок			2024
И. контр.		Сергеев			2024

Шифр №290729/ПС-22		
Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч АБ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 – ТП-10/0,4кВ № 24478 луч АБ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7		
Электроснабжение.	Стадия	Лист
	Р	1
Кадастровая карта. М 1:2000		

№ _____
на № _____ от _____

**Первому заместителю
генерального директора
ООО «СМК»
В.Н. Бурячку**

Уважаемый Виталий Николаевич!

На основании обращения ООО «Спецэкосервис» от 15.03.2024 № СПЕ/исх-307/24 сообщая, что проектные решения в рамках договора на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ПАО «Россети Московский регион» объекта, расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Бутово, ул. Феодосийская, земельный участок 7 (ул. Феодосийская, вл. 7), а именно: планы трасс КЛ-10/0,4кВ, план посадки проектируемой ТП – согласованы в границах ГПЗУ Объекта.

Дополнительно сообщая, что прокладку КЛ-10/0,4кВ и монтаж ТП в границах ГПЗУ необходимо производить до начала производства работ по благоустройству территории, выполняемых силами генподрядной организации.

На основании вышеизложенного сообщая Вам, что выполнение благоустройства силами ПАО «Россети Московский регион» в границах ГПЗУ требуется в рамках закрытия (засыпки) траншей в соответствии с разделом 7 СП 45.13330.2017 и выполнения работ по устройству отмотки ТП.

Приложение: обращение ООО «Спецэкосервис» от 15.03.2024 № СПЕ/исх-307/24 на 1 л. в 1 экз.

**Начальник управления
инженерного обеспечения**

Ю.А. Козлов